

2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业—多功能运动场建设项目绩效评价 报告 (2024年度)

报告编号：新疆宝中[2025]咨字第 2505011 号

项目单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

主管部门：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

委托单位：鄯善县财政局

评价单位：新疆宝中有限责任会计师事务所

报告时间：2025 年 7 月



绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从业）资格	职 称	备 注
1	项目主评人	杨帆	绩效主评人资格	会计师	报告执笔
2	项目财务专家	甘丽娉	绩效评价高端专业人才	会计师	技术指导
3	项目质量控制	薛彦新	注册会计师	主任会计师	质量控制
4	项目审查(稽核)	何甜	审计专业硕士	助理会计师	质量控制
5	项目组成员	董冰		助理会计师	现场勘查、资料收集

摘要

一、基本情况

（一）项目背景

随着全民健身战略的深入推进和文旅体融合发展的趋势，人民群众对多元化、高品质体育设施的需求日益增长。为贯彻落实国家《全民健身计划（2021—2025 年）》《关于推进体育公园建设的指导意见》等政策文件要求，各地文旅局（文化和旅游局）联合体育部门，积极推动多功能运动场地项目建设，旨在补齐公共体育设施短板，满足群众健身、休闲、娱乐需求，同时促进体育与文旅产业协同发展。

（二）项目概况

为加快推进鄯善县体育基础设施建设步伐，推动全民健身运动，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求，提升群众身体素质，使广大居民的健康水平和生活质量得到提高。2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目，该项目主要建设全民健身场地设施，包括灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。项目占地面积约 2500 m²。项目建成满足群众多样化健身需求，构建 15 分钟健身圈，提升居民身体素质与健康水平，完善公共体育服务体系，缩小城乡体育设施差距，助力全民健身战略实施。

（三）资金投入及使用情况

1.资金投入情况

根据吐市财文〔2023〕78号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》文件，2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目预算总金额100万元，资金来源为中央彩票公益金（中央专项资金），该项目资金已全部落实到位。

2.资金使用情况

项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，截至2024年12月31日，全年执行数98.32万元，预算执行率为98.32%，主要用于多功能运动场设备设施采购安装，主要包括建设灯光篮球场，灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。

二、绩效评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目”绩效进行客观评价，综合评价情况如下：该项目共设置绩效目标23个，完全实现目标17个，得分率92.77%；项目决策指标共设置6个，满分指标4个，得分率84.00%；项目过程指标共设置5个，满分指标3个，得分率94.00%；项目产出指标共设置10个，满分指标8个，得分率91.40%；项目效益指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

经评价分析，该项目最终评分结果为 92.66 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 4-1 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目
指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15	12.60	84.00%
项目过程	25	23.5	94.00%
项目产出	40	36.56	91.40%
项目效益	20	20	100%
合计	100	92.66	92.66%

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

一是科学选址，贴近群众需求，优先布局人口密集区，根据项目实际项目选址在黄家坎村委会对面，该村周边涉及多个村庄，交通较为便利，且场地及面积较为符合该项目落地。

二是因地制宜，合理设计，设计多功能转换场地（即一块场地可以重叠画线），设施配置可以满足 3 种以上健身项目使用，室外健身场地面积不小于 700 平方米，多功能运动场地包含灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等，满足全年龄段健身需求。

三是标准化建设，严控质量，选用健身器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并获得 NSCC 国体认证证书，优选环保材料，例如悬浮地板等防滑、减震、耐用的材料，延长使用寿命。配套完善，设置围网、照明、休息区等设施，提升居民使用体验。

（二）存在问题与不足

1.项目立项程序规范性不足

2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目单位无法提供立项相关批复等前期资料，未明确是否需要前期批复，根据项目单位提供的相关信息及访谈记录，表明该项目由自治区统一立项审批，但项目单位未留存项目申报及批复相关资料，反映出项目单位缺乏规范的立项管理制度，立项审批流程未形成标准化操作手册，缺少立项档案管理机制等问题。

2.绩效目标指标设置不够科学，缺乏合理性

2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目绩效目标表中部分指标设置不科学，如成本指标未细化，以下达资金预算数作为成本指标，未根据项目实际情况进行成本细化，设置分项成本指标；数量指标中，“建设室外健身场地面积”指标值设置与项目实施方案中计划数不符。

3.项目实施管理能力有待加强

根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购合同》，该项目合同工期为 90 天，项目实际开工时间为 2024 年 5 月 25 日，实际完工时间为 2024 年 9 月 10 日，历时 109 天，反映出项目进度管理失控，缺乏有效的进度监控机制，关键节点未设置预警机制，进度偏差未及时采取纠偏措施。

（三）建议和改进措施

1.系统性改进立项程序规范性，确保项目依法依规实施

完善制度体系，明确各类项目立项标准，规范立项审批流程，形成立项审批标准化操作手册，建立立项档案管理机制，优化管理机制，实施立项管理考核，定期开展立项合规性检查，有效提升项目立项程序规范性和前期批复完整性，降低合规风险，提高项目管理质量。

2.加强绩效目标管理，强化绩效管理意识

针对项目绩效目标指标设置不合理问题，建议加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效；其次，提升对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

3.优化项目管理机制，提高项目管理能力

完善项目过程控制，建立项目进度管理责任制，建立动态进度监控机制，对项目实施过程中发生的进度偏差及时纠偏。同时设置关键节点进度预警机制，推进数字化进度管理工具，加强项目管理培训，引进专业项目管理人才，不断提高项目管理水平。

目 录

摘要	1
一、项目概况	1
（一）项目背景	1
（二）项目内容及规模	2
（三）资金投入及使用情况	2
（四）项目组织管理及实施情况	3
二、项目绩效目标	6
（一）项目绩效总目标	6
（一）年度绩效目标	6
三、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价依据	7
（二）绩效评价目的、对象和范围	8
（三）绩效评价原则和评价标准	9
（四）绩效评价指标体系	10
（五）绩效评价方法	10
（六）绩效评价工作过程	11
四、绩效评价综合情况及结论	13
（一）评价得分情况	13
（二）绩效评价综合结论	13
五、绩效评价指标分析	14
（一）项目决策情况	14

(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	24
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26
(一) 主要经验及做法	26
(二) 存在的问题及原因分析	26
七、相关建议	27
(一) 系统性改进立项程序规范性，确保项目依法合规实施	27
(二) 加强绩效目标管理，强化绩效管理意识	28
(三) 优化项目管理机制，提高项目管理能力	28
八、其他需要说明的问题	28
附件 1：绩效评价指标体系评分表	30
附件 2：基础表	46
附件 3：问卷调查及分析报告	47
附件 4：访谈记录	51
附件 5：绩效评价报告意见反馈表	59
附件 6：现场勘查照片	60

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业—多功能运动场建设项目预算绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等系列文件的要求，受鄯善县财政局的委托，新疆宝中有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业—多功能运动场建设项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，鄯善县文化体育广播电视和旅游局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

随着全民健身战略的深入推进和文旅体融合发展的趋势，人民群众对多元化、高品质体育设施的需求日益增长。为贯彻落实国家《全民健身计划（2021—2025 年）》《关于推进体育公园建设的指导意见》等政策文件要求，各地

文旅局（文化和旅游局）联合体育部门，积极推动多功能运动场地项目建设，旨在补齐公共体育设施短板，满足群众健身、休闲、娱乐需求，同时促进体育与文旅产业协同发展。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

为加快推进鄯善县体育基础设施建设步伐，推动全民健身运动，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求，提升群众身体素质，使广大居民的健康水平和生活质量得到提高。2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目，该项目主要建设全民健身场地设施，包括灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。项目占地面积约 2500 m²。项目建成满足群众多样化健身需求，构建 15 分钟健身圈，提升居民身体素质与健康水平，完善公共体育服务体系，缩小城乡体育设施差距，助力全民健身战略实施。

2.项目规模及范围

根据吐市财文〔2023〕78 号《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》文件下达预算资金 100 万元，项目涉及范围主要为吐鲁番市鄯善县七克台镇黄家坎村，占地面积约 2500 m²。

（三）资金投入及使用情况

1.资金投入情况

根据吐市财文〔2023〕78号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》文件，2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目预算总金额100万元，资金来源为中央彩票公益金（中央专项资金），该项目资金已全部落实到位。

2.资金使用情况

项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，截至2024年12月31日，全年执行数98.32万元，预算执行率为98.32%，主要用于多功能运动场设备设施采购安装，主要包括建设灯光篮球场，灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。

（四）项目组织管理及实施情况

1.项目组织管理

本项目涉及的单位包括鄯善县文化体育广播电视和旅游局、鄯善县财政局、鄯善县七克台镇黄家坎村民委员会、新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司。各单位的职责如下：

鄯善县文化体育广播电视和旅游局，负责制定2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目实施方案；负责发布2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目采购信息，办理招投标程序、签订采购合同、项目采购全过程档案资料管理；负责2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目的具体实施，项目管理，质

量监督；负责2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目的验收。

鄯善县财政局，主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理，根据项目资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并监督预算单位对项目资金使用情况进行绩效评价。

鄯善县七克台镇黄家坎村民委员会，负责项目前期配合职责，根据项目主管部门的建设要求，征集村民意见，积极对接村民需求，提供选址建议，协调和保障项目用地问题；在项目实施过程中，积极配合文旅局监督施工方文明作业，保障设施配套，项目实施完成后，对项目设施设备进行管理及维护。

新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司，依照法律法规以及有关技术标准、实施方案和设备采购合同负责项目建设工程施工。

2.资金管理情况

根据吐市财文〔2023〕78号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》文件，对项目资金管理作出了明确的规范和要求，同时项目主管部门制定了相关的制度和管理规定，包括《合同管理制度》《建设项目管理办法》《财务管理制度》《资金管理办法》对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目

资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序。

3.项目实施完成情况

该项目于2024年5月6日通过公开招标的方式确定施工单位为新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司，中标金额为98.323万元，合同工期为签订合同日期（2024年5月20日）后90天内完成项目所含所有内容；工程范围：足球场围栏及顶网835平方米，彩钢板房93平方米，软式排球场外运垃圾280立方，回填沙500立方，篮球场塑胶地板781平方米，足球场人工草坪816平方米，原地面拆除舞台及外运垃圾，场地灯光16个，室外三人长椅30个，健身器材4组（12个/组），乒乓球台4组（2台/组），健身步道合成材料600平方米，排球网架4套，羽毛球网架2套，足球门2套，篮球架1组（2个/组），乒乓球拍100个，乒乓球1000个，足球、排球、篮球50个，羽毛球拍40副，羽毛球500个；该项目实际于2024年5月25日开工，于2024年9月10日完工，经项目主管部门竣工验收，验收工程内容为：足球场围栏及顶网835平方米，彩钢板房93平方米，软式排球场外运垃圾280立方，回填沙500立方，篮球场塑胶地板781平方米，足球场人工草坪816平方米，原地面拆除舞台及外运垃圾，场地灯光16个，室外三人长椅30个，健身器材4组（12个/组），乒乓球台4组（2台/组），健身步道合成材料600平方米，排球网架4套，羽毛球网架2套，足球门2套，篮球架1

组（2 个/组），乒乓球拍 100 个，乒乓球 1000 个，足球、排球、篮球 50 个，羽毛球拍 40 副，羽毛球 500 个等。项目建成后于 2024 年 9 月投入使用。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

该项目资金计划用于 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目，通过该项目的实施，满足人民群众基础健身需求，提升居民身体素质与健康水平，丰富居民文化体育生活，补齐县域公共体育设施短板，完善公共体育服务体系，高质量推动全民健身事业发展。优化城乡公共服务资源配置，提升区域公共服务能力和水平，增强区域吸引力和凝聚力，助力乡村振兴和城镇化建设。

（二）年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标如下：

表 2-1 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设室外健身场地面积	≥ 1500平方米
		建设灯光篮球场地数量	=1个
		建设灯光足球场地数量	=1个
		建设沙滩排球场地数量	=1个
		建设室内健身房数量	=1个
		配套健身器材种类	≥ 12类
	质量指标	运动场竣工验收合格率	=100%
		体育器材质量合格率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	项目按计划完工率	=100%
	成本指标	县级多功能运动场地建设成本	≤100万元
效益指标	社会效益指标	满足人民群众基础健身需求，丰富居民文化体育生活	显著丰富
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
- 5.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
- 6.《“十四五”体育发展规划》；
- 7.《财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）；
- 8.《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）；

9.《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）；

10.《鄯善县文化体育广播电视和旅游局建设项目管理制度》；

11.《鄯善县文化体育广播电视和旅游局政府采购信息制度》；

12.《鄯善县文化体育广播电视和旅游局财务管理制度》；

13.项目其他相关资料。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目，项目实施时间为 2024 年 5 月 25 日—2024 年 9 月 10 日。本次绩效评价结合 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目的实际情况，主要围绕决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容等方面开展，目的是通过本次项目绩效评价来总结经验和教训为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。

2.绩效评价时段

本项目的绩效评价时段为2024年1月1日—2024年12月31日。

（三）绩效评价原则和评价标准

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他关联方不当干预。

（2）客观性原则：严格执行财政部门规定的程序，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。

（3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。

（4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

（5）相关性原则：绩效评价指标与绩效目标紧密关联，能够恰当反映财政支出的产出和效益、效果等。

2.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，

并设定目标值的考核指标。

（四）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

鄯善县文化体育广播电视和旅游局 2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目财政支出绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件设置，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系设置一级指标共 4 个，包括决策指标（15%）、过程指标（25%）、产出指标（40%）、效益指标（20%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，其中过程、产出和效益均是本次绩效评价重点，分配权重较大，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1：《绩效评价指标体系及综合评价表》。

2.绩效评价等级

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

（五）绩效评价方法

正确的评价是评价工作顺利开展保障，2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目绩效评价总体采用公众评判法、文献法、因素分析法以及比较法中的一种或多种，获取相应指标设计评价依据和数据，开展项目绩效评价分析。在评价过程中，绩效评价小组根据实际需要，采用文献研究法对博州博物馆改造及展陈提升项目实施内容、预算执行管理要求、活动完成情况及预期效果实现情况等相关资料，进行研究、比较、分析，获取评价基础数据；采用专家评估、访谈、问卷调查等公众评判方式，多角度、多层次评价分析项目实施效果；通过对比实际完成值和预期指标值以及历史值，分析项目产出以及效益实现程度。最后通过综合分析影响项目年度任务实现及实施效果的内外因素，确定绩效评价重点，建立绩效评价模型，采集评价依据和数据，形成绩效评价结论。

（六）绩效评价工作过程

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。本次绩效评价时段为 2025 年 6 月—2025 年 7 月，主要实施过程如下：

1.前期准备

根据绩效评价需要，前期收集项目资料并同鄯善县文化体育广播电视和旅游局相关项目负责人、财务人员进行访谈，确定绩效评价目的、评价对象和范围、评价期限，

并成立绩效评价小组。

2.组织实施

绩效评价小组采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、访谈、数据分析等具体评价工作，具体实施过程和方式如下：

（1）与鄯善县文化体育广播电视和旅游局相关单位管理人员或项目人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、组织管理、实施结果等方面的内容。

（2）尽职开展前期调查，全面收集项目决策依据、财政预算安排执行情况、项目建设情况等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理汇总。

（3）现场实地勘察项目实施和运营情况，对项目实施管理进行调查、记录，与管理人员进行交谈，并对必要的财务数据进行现场调研取证，了解项目建设状况。

（4）经调研了解，该项目主要受益群体为鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民，我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷，独立开展第三方问卷调查工作通过向居民随机发放调查问卷，在绩效评价期间回收有效问卷 84 份。

（5）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

3.撰写绩效评价报告

归集绩效评价工作底稿，起草项目绩效评价报告，经

公司内部质量审核通过后向委托人提交评估报告初稿，并报送项目实施机构以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

四、绩效评价综合情况及结论

（一）评价得分情况

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目”绩效进行客观评价，综合评价情况如下：该项目共设置绩效目标 23 个，完全实现目标 17 个，得分率 92.66%；项目决策指标共设置 6 个，满分指标 4 个，得分率 84.00%；项目过程指标共设置 5 个，满分指标 3 个，得分率 94.00%；项目产出指标共设置 10 个，满分指标 8 个，得分率 91.40%；项目效益指标共设置 2 个，满分指标 2 个，得分率 100.00%。经评价分析，该项目最终评分结果为 92.66 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 4-1 2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目
指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	15	12.60	84.00%
项目过程	25	23.5	94.00%
项目产出	40	36.56	91.40%
项目效益	20	20	100%
合计	100	92.66	92.66%

（二）绩效评价综合结论

经评价分析，鄞善县文化体育广播电视和旅游局 2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动

场建设项目总体实施情况较好。项目完成全民健身场地设施，包括灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。项目占地面积约 2500 m²。项目建成满足群众多样化健身需求，构建 15 分钟健身圈，提升居民身体素质与健康水平，完善公共体育服务体系，缩小城乡体育设施差距，助力全民健身战略实施。但在实施过程中也存在立项程序规范性不足，绩效目标设置不够细化，项目未在计划施工周期内完工等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 15.00 分，实际得分 12.60 分，得分率为 84.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 5-1 项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (15)	A1 项目立项(5)	A11 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A12 立项程序规范性	2	规范	比较规范	1.4	70.00%
	A2 绩效目标(6)	A21 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		A22 绩效指标明确性	3	明确	一般明确	1.2	40.00%
	A3 资金投入(4)	A31 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A32 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
合计			15	-	-	12.6	84.00%

指标得分分析:

(1) A11 立项依据充分性:

①《“十四五”体育发展规划》提出:补齐 5000 个以上乡镇(街道)全民健身场地器材;支持新建或改扩建 2000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场、健身步道、户外运动公共服务设施等,推进全民健身场地设施建设。②项目立项符合《全民健身计划(2021—2025 年)》(国发〔2021〕11 号),要求到 2025 年,实现县(区)级“15 分钟健身圈”全覆盖,支持建设多功能运动场、体育公园等设施。《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》(财教〔2020〕69 号),专项资金可用于援建公共体育场地和设施,包括多功能运动场、健身路径等。③鄯善县文旅局主要职责包括负责统筹规划全县各族群众体育发展,推进全民健身,促进民族体育事业的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;组织和统筹各类体育活动,协调运动员社会保障工作;规范体育服务管理,推动体育标准化建设。该项目与部门职责密切相关。综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 3 分,得分率 100%。

(2) A12 立项程序规范性:

①经评价组调研及核查相关资料确认,该项目由自治区体育局统一进行可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②根据吐市财文〔2023〕78 号《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算

的通知》，项目立项符合规定程序。③项目单位无法提供立项相关批复等前期资料，根据评分标准，扣除 0.9 分。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 1.4 分，得分率 70%。

（3）A21 绩效目标合理性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目设置了总目标和年度绩效目标；②年度目标明确、完整、合理、可衡量、可实现，与总目标和战略目标相关、有时间限制。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（4）A22 绩效指标明确性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①该项目已将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但部分指标设置不合理，如成本指标“县级多功能运动场地建设成本 $\leq$ 100 万元”，其成本指标分项应细化为 2~3 个三级指标，该项指标设置未细化分解；②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标量化率 91.67%；③与项目目标任务数、计划数基本上相对应，有一条指标指标值与任务数不符：建设室外健身场地面积 $\geq$ 1500 平方米，根据项目实施方案，室外健身场地面积为 2500 平方米。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.2 分，得分率 40%。

（5）A31 预算编制科学性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①根据吐市财文〔2023〕78号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》，该项目预算编制依据充分、合理。②项目投资额与项目建设规模基本一致，资金投资计划与工作任务相匹配。③实际投资额在投资预算内，确保了项目预算编制的科学性与合理性。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（6）A32 资金分配合理性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①该项目预算资金属于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金分配下达，预算资金任务类型：群众体育－全民健身场地设施－乡村振兴和兴边富民，因此，资金分配依据充分。②资金分配额度合理，与项目单位实际需求相适应。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分25.00分，实际得分23.5分，得分率为94.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 5-2 项目过程类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B 项目过程 (25)	B1 资金管理 (15)	B11 资金到位率	5	100%	100%	5	100.00%
		B12 预算执行率	5	100%	98.32%	4.75	95.00%
		B13 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	B2 组织 实施 (10)	B21 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100.00%
		B22 制度执行有效性	5	执行且有效	执行较为有效	3.75	75.00%
合计			25	—	—	23.5	94.00%

指标得分分析：

(1) B11 资金到位率：

经评价组调研及核查相关资料确认：2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目资金预算数 100 万元，实际到位 100 万元，到位率达 100%；查看单位预算指标使用情况及资金支付凭证，专项资金拨付及时，未发现影响项目推进的情况。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) B12 预算执行率：

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目全年预算数为 100 万元，实际执行 98.32 万元，预算执行率 98.32%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.75 分，得分率 95%。

(3) B13 资金使用合规性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目专项资金的使用符合国家财经法规，资金使用符合《财务管理制度》等相关制度；②本项目资金的拨付和支付的

审批手续完整；③项目的重大开支经过一事一议会议决定；④项目支出符合预算批复和合同规定的用途，不存在未按照文件要求的支出范围及标准使用资金；⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目资金使用合规。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（4）B21 管理制度健全性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目已制定《财务管理制度》《建设项目管理制度》等相关管理制度，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（5）B22 制度执行有效性：

经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目财务人员依据合同进度，审核每笔资金支付，做到流程完整、手续合规；③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但项目采购合同与其他项目打包签订，并且合同中未将两个项目实施内容，金额，实施周期作出明确说明，项目验收

单中未按要求填写验收时间；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级和 10 个三级指标构成，权重分值 40.00 分，实际得分 36.56 分，得分率为 91.4%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C11 建设室外健身场地面积	2	≥1500 平方米	2500 平方米	0.67	33.5%
		C12 建设灯光篮球场数量	2	=1 个	1 个	2	100%
		C13 建设灯光足球场数量	2	=1 个	1 个	2	100%
		C14 建设沙滩排球场地数量	2	=1 个	1 个	2	100%
		C15 建设室内健身房数量	1	=1 个	1 个	1	100%
		C16 配套健身器材种类	1	≥12 类	12 类	1	100%
	C2 产出质量 (10)	C21 运动场竣工验收合格率	5	=100%	100%	5	100%
		C22 体育器材质量合格率	5	=100%	100%	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	C3 产出时效 (10)	C31 项目按计划完工率	10	=100%	121.11%	7.89	78.9%
	C4 产出成本 (10)	C41 县级多功能运动场地建设成本	10	≤100 万元	98.32 万元	10	100%
合计			40	-	-	36.56	91.4%

指标得分分析:

(1) C11 建设室外健身场地面积:

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设室外健身场地面积指标值为 1500 平方米, 根据项目单位采用奥维地图测量得出, 实际完成为 2500 平方米, 实际完成率为 $2500/1500*100\%=166.67\%$ 。综上所述, 该指标分值 2 分, 根据评分标准得分 = $(1 - (166.67\% - 100\%)) * 2 = 0.67$ 分, 得分率 33.5%。

(2) C12 建设灯光篮球场地数量:

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设灯光篮球场地数量指标值为 1 个, 根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验, 该项目实际完成建设灯光篮球场地数量 1 个, 实际完成率 100%。综上所述, 该指标分值 2 分, 根据评分标准得 2 分, 得分率 100%。

(3) C13 建设灯光足球场地数量:

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一

多功能运动场建设项目建设灯光足球场地数量指标值为 1 个，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成建设灯光足球场地数量 1 个，实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（4）C14 建设沙滩排球场地数量：

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设沙滩排球场地数量指标值为 1 个，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成建设沙滩排球场地数量 1 个，实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（5）C15 建设室内健身房数量：

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设室内健身房数量指标值为 1 个，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成建设室内健身房数量 1 个，实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。

（6）C16 配套健身器材种类：

2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目配套健身器材种类指标值为 12 类，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成配套

健身器材种类 12 类，包括：太极揉推器、立式腰背按摩器、骑马器、大转轮、上肢牵引器、双位伸腰展背器、双位坐蹬器、双杠、二位漫步机、椭圆机、天梯、撑体腹肌训练器。实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。

(7) C21 运动场竣工验收合格率：

根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》，该项目于 2024 年 9 月 10 日竣工验收，验收合格。实际运动场竣工验收合格率为 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(8) C22 体育器材质量合格率：

根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》，该项目于 2024 年 9 月 10 日竣工验收，验收合格。实际体育器材质量合格率为 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(9) C31 项目按计划完工率：

根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购合同》，该项目合同工期为 90 天，项目实际开工时间为 2024 年 5 月 25 日，实际完工时间为 2024 年 9 月 10 日，历时 109 天。实际完成率为 $1 - ((109 - 90) / 90 * 100\%) = 78.89\%$ 。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 7.89 分，得分率 78.9%。

（10）C41 县级多功能运动场地建设成本：

经评价组调研及核查相关资料确认：2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目的财务凭证、支付申请、账务明细、合同，项目实际成本为 98.32 万元，实际完成值为 98.32 万元。根据评分标准，实际完成值小于年度指标值 100 万元，且偏离程度小于 10%。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 2 个二级和 2 个三级指标构成，权重分值 20.00 分，实际得分 20.00 分，得分率为 100.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D11 满足人民群众基础健身需求，丰富居民文化体育生活	10	显著丰富	达成目标	10	100.00%
	D2 满意度 (10)	D21 受益群众满意度	10	≥ 90%	90.12%	10	100.00%
合计			10	-	-	20	100.00%

指标得分分析：

（1）D11 满足人民群众基础健身需求，丰富居民文化体育生活：

依据问卷调查结果统计，针对鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民发放并回收 84 份调查问卷，针对本条指标问卷问题为：① “您所在乡镇（村、社区）是否经常组织群

众性体育活动？” ， 统计结果显示， 78 人选择 “是” ， 6 人选择 “否” 。 ② “乡镇（村、社区）内居民对多功能运动场地的使用程度如何？” 统计结果显示， 64 人选择 “利用率非常高” ， 8 人选择 “利用率比较高” ， 10 人选择 “利用率一般” ， 1 人选择 “较少使用” ， 1 人选择 “闲置” 。

问题①指标完成率= $\sum$ 样本数（“是” $\times$ 1.0+“否” $\times$ 0）/总样本数 $\times$ 100.00%=78/84 $\times$ 100.00%=92.86%;

问题②指标完成率= $\sum$ 样本数（“利用率非常高” $\times$ 1.0+“利用率比较高” $\times$ 0.8+“利用率一般” $\times$ 0.6+“较少使用” $\times$ 0.3+“闲置” $\times$ 0）/总样本数 $\times$ 100.00%=76.7/84 $\times$ 100.00%=91.31%；由此可见，该项目的实施满足人民群众基础健身需求，显著丰富居民文化体育生活。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（2）D21 受益群众满意度：

依据问卷调查结果统计，针对鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民发放并回收 84 份调查问卷，针对本条指标问卷问题为：“您对乡镇（村、社区）内的多功能运动场地管理水平满意吗？”统计结果显示，66 人选择“非常满意”，5 人选择“比较满意”，8 人选择“一般”，3 人选择“比较不满意”，2 人选择“非常不满意”。

指标完成率= $\sum$ 样本数（“非常满意” $\times$ 1.0+“比较满意” $\times$ 0.8+“一般” $\times$ 0.6+“比较不满意” $\times$ 0.3+“非常不满意” $\times$ 0）/总样本数 $\times$ 100.00%=75.7/84 $\times$ 100.00%=90.12%。综上所述，

该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学选址，贴近群众需求，优先布局人口密集区，根据项目实际项目选址在黄家坎村委会对面，该村周边涉及多个村庄，交通较为便利，且场地及面积较为符合该项目落地。

二是因地制宜，合理设计，设计多功能转换场地（即一块场地可以重叠画线），设施配置可以满足 3 种以上健身项目使用，室外健身场地面积不小于 700 平方米，多功能运动场地包含灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等，满足全年龄段健身需求。

三是标准化建设，严控质量，选用健身器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并获得 NSCC 国体认证证书，优选环保材料，例如悬浮地板等防滑、减震、耐用的材料，延长使用寿命。配套完善，设置围网、照明、休息区等设施，提升居民使用体验。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目立项程序规范性不足

2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目单位无法提供立项相关批复等前期资料，未明确是否需要前期批复，根据项目单位提供的相关信息及访谈记录，表明该项目由自治区统一立项审批，但

项目单位未留存项目申报及批复相关资料，反映出项目单位缺乏规范的立项管理制度，立项审批流程未形成标准化操作手册，缺少立项档案管理机制等问题。

2.绩效目标指标设置不够科学，缺乏合理性

2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目绩效目标表中部分指标设置不科学，如成本指标未细化，以下达资金预算数作为成本指标，未根据项目实际情况进行成本细化，设置分项成本指标；数量指标中，“建设室外健身场地面积”指标值设置与项目实施方案中计划数不符。

3.项目实施管理能力有待加强

根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购合同》，该项目合同工期为 90 天，项目实际开工时间为 2024 年 5 月 25 日，实际完工时间为 2024 年 9 月 10 日，历时 109 天，反映出项目进度管理失控，缺乏有效的进度监控机制，关键节点未设置预警机制，进度偏差未及时采取纠偏措施。

七、相关建议

（一）系统性改进立项程序规范性，确保项目依法依规实施

完善制度体系，明确各类项目立项标准，规范立项审批流程，形成立项审批标准化操作手册，建立立项档案管理机制，优化管理机制，实施立项管理考核，定期开展立

项合规性检查，有效提升项目立项程序规范性和前期批复完整性，降低合规风险，提高项目管理质量。

（二）加强绩效目标管理，强化绩效管理意识

针对项目绩效目标指标设置不合理问题，建议加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效；其次，提升对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

（三）优化项目管理机制，提高项目管理能力

完善项目过程控制，建立项目进度管理责任制，建立动态进度监控机制，对项目实施过程中发生的进度偏差及时纠偏。同时设置关键节点进度预警机制，推进数字化进度管理工具，加强项目管理培训，引进专业项目管理人才，不断提高项目管理水平。


八、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。绩效评价

人员在评价过程中遵循独立、客观、公正原则，恪守职业道德规范，尽可能地确保数据与结论的真实性与可靠性。

第三方评价机构全称(盖章)



项目主评人(签字): 

2025 年 7 月 28 日

附件 1：绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A11 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	①《“十四五”体育发展规划》提出: 补齐 5000 个以上乡镇 (街道) 全民健身场地器材; 支持新建或改扩建 2000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场、健身步道、户外运动公共 服务设施等,推进全民健身场地设施建设。②项目立项符合《全民健身计划 (2021—2025 年)》 (国发〔2021〕11 号), 要求到 2025 年, 实现县 (区) 级 “15 分钟健身圈” 全覆盖, 支持建设多功能运动场、体育公园等设施。《中央 集中彩票公益金支持体育事业 专项资金管理办法》 (财教〔2020〕69 号), 专项资金可用于援建公共体育场地和设施, 包括多功能运动场、健身路径等。③鄯善县文旅局主要 职责包括负责统筹规划全县各	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								族群众体育发展，推进全民健身，促进民族体育事业的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；组织和统筹各类体育活动，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。该项目与部门职责密切相关。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A12 立项程序规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点: ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②项目立项是否符合规定程序; ③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%, 缺①扣权重分的 40%, 缺②扣权重分的 30%, 缺③扣权重分的 30%。	①经评价组调研及核查相关资料确认, 该项目由自治区体育局统一进行可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②根据吐市财文〔2023〕78 号《关于提前下达 2024 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》, 项目立项符合规定程序。③项目单位无法提供立项相关批复等前期资料, 根据评分标准, 扣除 0.9 分。综上所述, 该指标分值 2 分, 根据评分标准得 1.4 分, 得分率 70%。	1.4	70%
	A2 绩效目标 (6)	A21 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标, 以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20% 的权重分 (两项各占 10% 的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时限限制, 每符合一项, 再得 1/6 的剩余权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认: ①2024 年鄯善县中央彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目设置了总目标和年度绩效目标; ②年度目标明确、完整、合理、可衡量、可实现, 与总目标和战略目标相关、有时间限制。综上所述, 该指标分值 3 分, 根据评分标准得 3 分, 得分率 100%。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	经评价组调研及核查相关资料确认：①该项目已将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但部分指标设置不合理，如成本指标“县级多功能运动场地建设成本≤100万元”，其成本指标分项应细化为2~3个三级指标，该项指标设置未细化分解；②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标量化率91.67%；③与项目目标任务数、计划数基本上相对应，有一条指标指标值与任务数不符：建设室外健身场地面积≥1500平方米，根据项目实施方案，室外健身场地面积为2500平方米。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得1.2分，得分率40%。	1.2	40%
	A3 资金投入（4）	A31 预算编制科学性	2	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；②预算确定的项目投资额与项目建设规模	经评价组调研及核查相关资料确认：①根据吐市财文〔2023〕78号《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》，该项目预算编制依据充分、合	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							是否匹配；资金投资计划是否与工作任务相匹配。③实际投资额是否控制在投资预算内，且最多不超过投资预算的 10%。①和②每发现一处不符合的问题则扣 1.5 分，扣完为止；	理。②项目投资额与项目建设规模基本一致，资金投资计划与工作任务相匹配。③实际投资额在投资预算内，确保了项目预算编制的科学性与合理性。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。		
		A32 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认：①该项目预算资金属于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金分配下达，预算资金任务类型：群众体育 - 全民健身场地设施 - 乡村振兴和兴边富民，因此，资金分配依据充分。②资金分配额度合理，与项目单位实际需求相适应。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
B 项目过程 (25)	B1 资金管理 (15)	B11 资金到位率	5	反映项目预算资金的实际到位情况; 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	经评价组调研及核查相关资料确认: 2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目资金预算数 100 万元, 实际到位 100 万元, 到位率达 100%; 查看单位预算指标使用情况及资金支付凭证, 专项资金拨付及时, 未发现影响项目推进的情况。综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	100%
		B12 预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	截至 2024 年 12 月 31 日, 2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目全年预算数为 100 万元, 实际执行 98.32 万元, 预算执行率 98.32%。综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 4.75 分, 得分率 95%。	4.75	95%
		B13 资金使用合规性	5	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付有完整	经评价组调研及核查相关资料确认: ①2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目专项资金的使用符合国家财经法规,	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五项各占 20%的权重分，满足一项得对应的权重分。	资金使用符合《财务管理制度》等相关制度；②本项目资金的拨付和支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过一事一议会议决定；④项目支出符合预算批复和合同规定的用途，不存在未按照文件要求的支出范围及标准使用资金；⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目资金使用合规。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。		
	B2 组织实施 (10)	B21 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目已制定《财务管理制度》《建设项目管理制度》等相关管理制度，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								范运行情况；②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。		
		B22 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认：①2024 年鄞善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目财务人员依据合同进度，审核每笔资金支付，做到流程完整、手续合规；③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但项目采购合同与其他项目打包签订，并且合同中未将两个项目实施内容，金额，实施周期作出明确说明，项目验收单中未按要求填写验收时间；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。	3.75	75%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C11 建设室外健身场地面积	2	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映和 考核项目建设 室外健身场地 面积目标的实 现程度。	≥1500 平方米	计划标准	①达到目标值得满 分,低于则每降低1% 扣除5%的权重分,扣 完为止。②绩效目标 超额完成,即实际完 成率≥200%,得0分; ②绩效目标超额完 成,100%≤完成率 <200%,得分=(1-(实 际完成率-100%))× 权重分值;	2024年鄯善县中央集中彩票公 益金支持体育事业一多功能运 动场建设项目建设室外健身场 地面积指标值为1500平方米, 根据项目单位采用奥维地图测 量得出,实际完成为2500平方 米,实际完成率为 2500/1500*100%=166.67%。综 上所述,该指标分值2分,根 据评分标准得分=(1- (166.67%-100%))*2=0.67 分,得分率33.5%。	0.67	33.5%
		C12 建设灯 光篮球场地数量	2	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目建设 灯光篮球场地 数量目标的实 现程度。	=1个	计划标准	①达到目标值得满 分,低于则每降低1% 扣除5%的权重分,扣 完为止。②绩效目标 超额完成,即实际完 成率≥200%,得0分; ②绩效目标超额完 成,100%≤完成率 <200%,得分=(1-(实 际完成率-100%))× 权重分值;	2024年鄯善县中央集中彩票公 益金支持体育事业一多功能运 动场建设项目建设灯光篮球场地 数量指标值为1个,根据《吐 鲁番市鄯善县中央彩票公益金 支持体育项目设施采购工程竣 工验收单》和现场查验,该项 目实际完成建设灯光篮球场地 数量1个,实际完成率100%。 综上所述,该指标分值2分, 根据评分标准得2分,得分率 100%。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C13 建设灯光足球场地数量	2	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设灯光足球场地数量目标的实现程度。	=1 个	计划标准	① 达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。② 绩效目标超额完成，即实际完成率 $\geq 200\%$ ，得 0 分；③ 绩效目标超额完成， $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$ ，得分 $= (1 - (\text{实际完成率} - 100\%)) \times \text{权重分值}$ ；	2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设灯光足球场地数量指标值为 1 个，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成建设灯光足球场地数量 1 个，实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
		C14 建设沙滩排球场地数量	2	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设沙滩排球场地数量目标的实现程度。	=1 个	计划标准	① 达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分，扣完为止。② 绩效目标超额完成，即实际完成率 $\geq 200\%$ ，得 0 分；③ 绩效目标超额完成， $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$ ，得分 $= (1 - (\text{实际完成率} - 100\%)) \times \text{权重分值}$ ；	2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设沙滩排球场地数量指标值为 1 个，根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验，该项目实际完成建设沙滩排球场地数量 1 个，实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C15 建设室内健身房数量	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建设室内健身房数量目标的实现程度。	=1 个	计划标准	① 达到目标值得满分,低于则每降低 1%扣除 5%的权重分,扣完为止。②绩效目标超额完成,即实际完成率 $\geq 200\%$,得 0 分;②绩效目标超额完成, $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$,得分= $(1 - (\text{实际完成率} - 100\%)) \times \text{权重分值}$;	2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目建设室内健身房数量指标值为 1 个,根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验,该项目实际完成建设室内健身房数量 1 个,实际完成率 100%。综上所述,该指标分值 1 分,根据评分标准得 1 分,得分率 100%。	1	100%
		C16 配套健身器材种类	1	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目配套健身器材种类目标的实现程度。	≥ 12 类	计划标准	① 达到目标值得满分,低于则每降低 1%扣除 5%的权重分,扣完为止。②绩效目标超额完成,即实际完成率 $\geq 200\%$,得 0 分;②绩效目标超额完成, $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$,得分= $(1 - (\text{实际完成率} - 100\%)) \times \text{权重分值}$;	2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目配套健身器材种类指标值为 12 类,根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》和现场查验,该项目实际完成配套健身器材种类 12 类,包括:太极揉推器、立式腰背按摩器、骑马器、大转轮、上肢牵引器、双位伸腰展背器、双位坐蹬器、双杠、二位漫步机、椭圆机、天梯、撑体腹肌	1	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								训练器。实际完成率 100%。综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。		
	C2 产出质量 (10)	C21 运动场竣工验收合格率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目运动场竣工验收合格率目标的实现程度。	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》，该项目于 2024 年 9 月 10 日竣工验收，验收合格。实际运动场竣工验收合格率为 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		C22 体育器材质量合格率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目体育器材质量合格率目标的实现程度。	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购工程竣工验收单》，该项目于 2024 年 9 月 10 日竣工验收，验收合格。实际体育器材质量合格率为 100%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
	C3 产出时效 (10)	C31 项目按计划完工率	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考	=100%	计划标准	实际完成率=1-（（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100.0%）。按项目	根据《吐鲁番市鄯善县中央彩票公益金支持体育项目设施采购合同》，该项目合同工期为 90 天，项目实际开工时间为	7.89	78.9%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				核项目按计划完工率目标的实现程度。			计划实施周期，在计划实施周期内完工得满分，超出项目计划实施周期的，扣除相应权重分数。	2024年5月25日，实际完工时间为2024年9月10日，历时109天。实际完成率为1-（（109-90）/90*100%）=78.89%。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得7.89分，得分率78.9%。		
	C4 产出成本（10）	C41 县级多功能运动场地建设成本	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核县级多功能运动场地建设成本项目的成本节约程度。	≤100万元	计划标准	实际完成值=实际支付资金数，①实际完成值大于年度指标值，得0得分；②实际完成值小于等于年度指标值，且偏离程度小于10%，得满分；③实际完成值小于年度指标值，且偏离程度大于等于10%，扣除相应权重的20%	经评价组调研及核查相关资料确认：2024年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目的财务凭证、支付申请、账务明细、合同，项目实际成本为98.32万元，实际完成值为98.32万元。根据评分标准，实际完成值小于年度指标值100万元，且偏离程度小于10%。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。	10	100%
D 项目效益（20）	D1 项目效益（10）	D11 满足人民群众基础健身需求，丰富居民文化体	10	考核项目实施完成后满足人民群众基础健身需求，丰富居民文化体育生	显著丰富	计划标准	效益实现分为达成目标，基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低四个档次，并分别按照该指	依据问卷调查结果统计，针对鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民发放并回收84份调查问卷，针对本条指标问卷问题为：①“您所在乡镇（村、社	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		育生活		活的提升程度			标 对 应 分 值 区 间 100%-90% (含) 得 10 分, 90%-80% (含) 得 8 分, 80%—60% (含) 得 5 分, 60%-0% 得 0 分。	区)是否经常组织群众性体育 活动?”统计结果显示,78人 选择“是”,6人选择“否”。 ②“乡镇(村、社区)内居民 对多功能运动场地的使用程度 如何?”统计结果显示,64人 选择“利用率非常高”,8人 选择“利用率比较高”,10人 选择“利用率一般”,1人选 择“较少使用”,1人选择“闲 置”。 问题①指标完成率= $\frac{\sum \text{样本数} \times \text{权重}}{\text{总样本数}} \times 100.00\%$ (“是”×1.0+“否”×0)/总样本数 ×100.00%=78/84×100.00%=92. 86%; 问题②指标完成率= $\frac{\sum \text{样本数} \times \text{权重}}{\text{总样本数}} \times 100.00\%$ (“利用率非常高”×1.0+“利用 率 比 较 高 ”×0.8+“利 用 率 一 般”×0.6+“较少使用”×0.3+“闲 置 ”×0) / 总 样 本 数 ×100.00%=76.7/84×100.00%=9 1.31%;由此可见,该项目的实 施满足人民群众基础健身需 求,显著丰富居民文化体育生 活。综上所述,该指标分值 10		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。		
	D2 满意度 (10)	D21 受益群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	计划标准	满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	依据问卷调查结果统计，针对鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民发放并回收 84 份调查问卷，针对本条指标问卷问题为：“您对乡镇（村、社区）内的多功能运动场地管理水平满意吗？”统计结果显示，66 人选择“非常满意”，5 人选择“比较满意”，8 人选择“一般”，3 人选择“比较不满意”，2 人选择“非常不满意”。 指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“比较不满意”×0.3+“非常不满意”×0)/总样本数 ×100.00%=75.7/84×100.00%=90.12%。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
总分	100	-	100	-	-	-	-	-	92.66	92.66%

附件 2 基础表

基础表 1 :2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动场建设项目情况表

序号	指标名称	实际完成情况	备注
1	建设室外健身场地面积	2500 平方米	各指标需提供佐证资料、照片、相关资料、财务凭证原件或复印件等，并加盖公章
2	建设灯光篮球场数量	1 个	
3	建设灯光足球场数量	1 个	
4	建设沙滩排球场地数量	1 个	
5	建设室内健身房数量	1 个	
6	配套健身器材种类	12 类	
7	运动场竣工验收合格率	100%	
8	体育器材质量合格率	100%	
9	县级多功能运动场地建设成本	98.32 万元	
填写单位：鄯善县文化体育广播电视和旅游局			
填写人：李生德			
联系电话：17709954706			
填写日期：2024 年 7 月 20 日			

附件 3：问卷调查及分析报告

关于鄯善县多功能体育场地满意度调查报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调研对象为鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民

（二）调查内容

您的性别是？

您的年龄是？

您在本乡镇（村、社区）居住了多少年？

您所在的乡镇（村、社区）健身场所含有哪些配套设施？

您所在的乡镇（村、社区）是否经常组织群众性体育活动？

乡镇（村、社区）内居民对多功能运动场地的使用程度如何？

您对乡镇（村、社区）内多功能运动场地的维护情况满意吗？

您觉得乡镇（村、社区）内的多功能运动场地的管理水平满意吗？

二、调查方法

本次问卷调查采用的方式为随机匿名调查。

三、问卷的发放和回收

本次问卷发放 84 份，回收有效 84 份，问卷回收率 100%。

四、调查结果

鄯善县多功能体育场地满意度调查问卷

您的性别是: [单选题]

选项	小计	比例
男	28	33.33%
女	56	66.67%
本题有效填写人次	84	

您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
20岁以下	3	3.57%
21—30岁	16	19.05%
31—40岁	23	27.38%
41—50岁	27	32.14%
51—60岁	15	17.86%
60岁及以上	0	0%
本题有效填写人次	84	

您在本乡镇（村、社区）居住了多少年: [单选题]

选项	小计	比例
2年及以下	14	16.67%
3—5年	7	8.33%
6—10年	11	13.1%
10年以上	52	61.9%
本题有效填写人次	84	

您所在的乡镇（村、社区）健身场所含有哪些配套设施? [多选题]

选项	小计	比例
篮球场	80	95.24%
足球场	26	30.95%
羽毛球场	43	51.19%
室外健身器材	67	79.76%
E.其他	11	13.1%
本题有效填写人次	84	

您所在的乡镇（村、社区）是否经常组织群众性体育活动? [单选题]

选项	小计	比例
是	78	92.86%
否	6	7.14%
本题有效填写人次	84	

乡镇（村、社区）内居民对多功能运动场地的使用程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A.利用率非常高	64	76.19%
B.利用率比较高	8	9.52%
C.利用率一般	10	11.9%
D.较少使用	1	1.19%
E.闲置	1	1.19%
本题有效填写人次	84	

您对乡镇（村、社区）内多功能运动场地的维护情况满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	66	78.57%
B.满意	8	9.52%
C.一般	5	5.95%
D.不满意	3	3.57%
E.非常不满意	2	2.38%
本题有效填写人次	84	

您觉得乡镇（村、社区）内的多功能运动场地的管理水平满意么？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	66	78.57%
B.比较满意	5	5.95%
C.一般	8	9.52%
D.比较不满意	3	3.57%
E.非常不满意	2	2.38%
本题有效填写人次	84	

请针对本乡镇（村、社区）的多功能运动场地提出具体的意见和建议 [填空题]

所在乡镇（社区） [填空题]

五、调查问卷结果分析

依据问卷调查结果统计，针对鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民发放并回收 84 份调查问卷，对于鄯善县多功能运动场地的整体评价问题是：“您对乡镇（村、社区）内的多功能运动场地管理水平满意吗？”统计结果显示，66 人选择“非常满意”，5 人选择“比较满意”，8 人选择“一般”，3 人选择“比较不满意”，2 人选择“非常不满意”。满意度 = $\sum \text{样本数} \times (\text{“非常满意”} \times 1.0 + \text{“比较满意”} \times 0.8 + \text{“一般”} \times 0.6 + \text{“比较不满意”} \times 0.3 + \text{“非常不满意”} \times 0) / \text{总样本数} \times 100.00\% = 75.7/84 \times 100.00\% = 90.12\%$ 。满意度水平较好，反映出鄯善县七克台镇黄家坎村及周边居民对鄯善县多功能运动场地的整体评价较高。

附件 4：访谈记录

多功能运动场地项目访谈记录

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过现场访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题。

（二）访谈对象和访谈内容

1.访谈对象

主管部门：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

2.访谈内容

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况：

（1）项目立项时间与背景；随着人民生活水平的不断提高，广大人民群众追求健康的愿望越来越强烈，喜爱健身的群体日益增长，健身的方式呈多样化，健身的氛围越来越浓厚，群众崇尚健身，参与健身的良好风气逐渐形成，全民健身活动正朝着科学化、社会化、生活化方向发展。为加快推进鄯善县体育基础设施建设步伐，推动全民健身运动，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求，提升群众身体素质，使广大居民的健康水平和生活质量得到提高。根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（吐市财文〔2023〕78 号）文件要求，鄯善县多功能运动场地项目于 2024 年 5 月 6 日完成

招投标，同年 5 月开工，于同年 9 月完工并投入使用。

（2）项目立项的目标；

满足群众健身需求：为县域内居民提供便捷、多样的运动场所，覆盖不同年龄层和运动喜好，助力全民健身计划实施，提升居民健康水平。

完善公共服务设施：补齐县域公共体育设施短板，优化城乡公共服务资源配置，提升区域公共服务能力和水平。

推动体育事业发展：为开展各类体育活动、赛事提供场地支持，培育体育文化，促进群众体育与竞技体育协调发展。

促进区域综合发展：通过场地建设带动周边配套设施完善，丰富居民文化体育生活，增强区域吸引力和凝聚力，助力乡村振兴或城镇化建设。

（3）项目的实施内容与具体实施情况以及阶段性情况；

根据《多功能健身场地建设要求》，按照新建的室外多功能健身场地。可以是多功能转换场地（即一块场地可以重叠画线）；还可以是 2 种以上健身场地平行分布。设施配置可以满足 3 种以上健身项目使用，室外健身场地面积不小于 700 平方米的要求。结合场地实际鄯善县多功能运动场地包含灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。一是根据项目实际项目选址在黄家坎村委会对面，该村周边涉及多个村庄，交通较为便利，且场地及面积较为符合该项目落地。二是根据项目建设计划，严格按照招投标管理要求进行执行。三是在项目实施过程中，严格把控设施设备质量，对施工存在的问题要求

立即整改，确保了项目的质量。

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

该项目的建成，满足了广大体育运动者的不同需求，大大改善了体育基础设施建设，为广大群众提供了全民健身、科学健身的好平台。通过项目的建设，不断增强群众获得感、幸福感，为群众提供了舒适便捷的健身环境。

2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

该项目资金于 2023 年 12 月下达，我单位递交资金审批表，待财政局审批完资金审批表后通知预算单位搭建项目库，做项目支出调剂，然后财政局下达指标，预算单位当项目开始施工后按照项目工程进度向财政局报计划，办理支付。

3.请您简要介绍该项目实施的关键环节有哪些。针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

项目前的实施准备、项目采购安装过程中的管控以及项目施工后期的收尾工作和控制。针对关键环节工作我单位进行质量、安全目标宣贯，明确本项目的质量和安全要求。项目建设过程中，严抓质量安全关，严格落实制定的管理制度，不定期对实体质量进行巡查、抽查，确保项目顺利实施。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

为确保达到资金的合理支出，在经费支出审批环节，实行多级申请制度。每一笔支出都需经过项目负责人初审、财

务部门审核、分管领导复核，并需经过单位党组会议研究通过，确保支出符合财务制度及项目规定。在报销核查时，严格审核发票、合同及验收单等凭证的真实性、合法性，对虚假报销行为零容忍。该项目资金严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》中规定的经费使用范围执行，严禁用于无关的招待、福利等支出。截至目前该项目累计支付设备款 98.323 万元。

5.该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？各部门单位的主要职责。

该项目涉及县财政局、七克台镇黄家坎村民委员会等单位。该资金下达后我局向县财政申请项目采购，审批完成后按照招投标程序进行，村委会按照项目建设要求，在项目实施过程中能够积极配合，确保了项目的顺利实施。

6.请您简要介绍该专项完成后产生了什么效益？

社会民生效益：满足群众多样化健身需求，构建 15 分钟健身圈，提升居民身体素质与健康水平，完善公共体育服务体系，缩小城乡体育设施差距，助力全民健身战略实施。

体育事业效益：为竞技体育提供场地，有利于培养体育人才、提升竞技水平；丰富体育文化供给，通过赛事活动营造体育氛围，促进群众体育与竞技体育协同发展。

7.请您谈谈项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

该项目为设施设备采购项目，实施过程中暂未发现问题。下一步我局将对照项目全过程进行梳理摸排，总结经验，为

今后类似项目奠定基础。同时，发挥好场地作用，积极组织群众性体育活动，丰富广大群众业余生活。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作。

单位财务管理制度总体较为健全。制度全面覆盖了预算管理、收支管理、资产管理等核心财务环节。在规范财政专项经费管理方面，主要开展了以下工作：

精准编制预算：在申报专项经费前，细化预算编制内容，充分论证预算项目，采用科学方法编制预算及采购预算，科学合理确定预算金额，确保预算既满足项目开展需要，又不造成资金浪费。

严格执行预算：建立严格的经费支出审批流程，每一笔专项经费支出都需经过业务部门负责人、财务部门负责人及单位领导的层层审核。

强化资金监管：财务室会开展日常监督，通过账务核对、票据审查等方式，确保资金使用合规。

开展绩效评价：项目结束后，组织开展专项经费绩效评价工作。构建了包含项目产出、效益、满意度等多维度的指标体系，对经费使用效果进行全面评估。评价结果将作为后续同类项目预算安排、项目调整的重要参考依据，以不断提高财政专项经费的使用效益。

二、访谈分析

（一）项目基本情况

1.项目实施主体：鄯善县文化体育广播电视和旅游局

2.项目设立背景及目的:随着全民健身战略的深入推进和文旅体融合发展的趋势，人民群众对多元化、高品质体育设施的需求日益增长。为贯彻落实国家《全民健身计划（2021—2025年）》《关于推进体育公园建设的指导意见》等政策文件要求，各地文旅局（文化和旅游局）联合体育部门，积极推动多功能运动场地项目建设，旨在补齐公共体育设施短板，满足群众健身、休闲、娱乐需求，同时促进体育与文旅产业协同发展。

3.项目具体实施内容及项目实施后产生的效益:

该项目主要建成灯光篮球场、灯光足球场、沙滩排球、乒乓球、室内健身房等场地、配套室外健身器材等。项目占地面积约 2500 m²。通过项目的建成满足群众多样化健身需求，构建 15 分钟健身圈，提升居民身体素质与健康水平，完善公共体育服务体系，缩小城乡体育设施差距，助力全民健身战略实施。体育事业效益：为竞技体育提供场地，有利于培养体育人才、提升竞技水平；丰富体育文化供给，通过赛事活动营造体育氛围，促进群众体育与竞技体育协同发展。

4.项目完成情况:该项目于 2024 年 5 月 6 日完成招投标，同年 5 月开工，于同年 9 月完工并投入使用。

（二）项目资金安排及使用情况

该项目资金于 2023 年 12 月下达 100 万元，我单位递交资金审批表，待财政局审批完资金审批表后通知预算单位搭建项目库，做项目支出调剂，然后财政局下达指标，预算单

位当项目开始施工后按照项目工程进度向财政局报计划，办理支付。2024年6月28日支付设备款68.8261万元，2024年12月12日支付设备款29.4969万元。

（三）项目组织情况

人力方面严格按照局党组安排部署，以体育运动科和产业规划科人员为主要负责人，开展县级多功能运动场地建设项目招投标、采购、安装、验收等工作；物力方面，将以办公室为后盾，及时提供项目所需的车辆，保障项目工作顺利开展；财力方面，按照业务进度，申请资金，予以支付。

（四）项目实施过程中遇到的困难及应对策略

该项目为设施设备采购项目，实施过程中暂未发现问题。项目建成后可能出现管理不到位导致的场地闲置及设施设备的损坏。针对该问题，我局将定期组织人员进行巡查，督促做好场地的日常管理工作，同时定期不定组织群众性体育活动，丰富广大群众的业余生活，调动群众参与体育运动的积极性。

（五）项目开展过程中积累的经验做法以及下一步的工作规划。

下一步我局将对照项目全过程进行梳理摸排，总结经验，为今后类似项目奠定基础。同时，发挥好场地作用，积极组织群众性体育活动，丰富广大群众业余生活。

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
鄯善县文化体育广播电视和旅游 局出纳	石宇	18196070619	
鄯善县文化体育广播电视和旅游 局规划科科长	李生德	17709954706	
鄯善县文化体育广播电视和旅游 局市场科科长	张焜	13119950003	

附件 5：绩效评价报告意见反馈表

绩效评价报告征求部门意见反馈表

填表时间： 2025 年 7 月 23 日

报告名称	2024 年鄯善县中央集中彩票公益金支持体育事业一多功能运动 场建设项目		
评价机构	新疆宝中有限责 任会计师事务所	联系人及联系方式	杨帆 18690157313
主管部门 ..	鄯善县文化体育 广播电视和旅游 局	联系人及联系方式	李生德 17709954706
主管 部门意见	无意见 主管部门（盖章） 负责人签字： 李生德 2025年07月23日		



附件 6：现场勘查照片

















